

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án
đã có chủ trương đầu tư

Ngày 25/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy có buổi họp giao ban thường kỳ; sau khi nghe UBND thành phố và các đơn vị liên quan báo cáo xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã có chủ trương đầu tư; ý kiến thảo luận tại cuộc họp; đồng chí Trần Nam Hưng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận một số nội dung sau:

1. Về điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1.1. Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đề xuất của UBND thành phố tại cuộc họp. Cụ thể:

- Đối với nguồn vốn đầu tư công huy động giai đoạn 2021-2025: Thống nhất điều chỉnh giảm khoảng 860 tỷ đồng so với kế hoạch dự kiến ban đầu theo đề xuất của UBND thành phố. Việc bố trí vốn cần đảm bảo các nguyên tắc ưu tiên sau:

- + Bố trí vốn cho các dự án quyết toán hoàn thành;
- + Bố trí nguồn vốn cho các dự án dở dang để hoàn thành đưa vào sử dụng;
- + Đảm bảo các nguồn vốn đối ứng của thành phố cho các công trình, dự án của Tỉnh, Trung ương, dự án ODA triển khai trên địa bàn thành phố.
- + Ưu tiên các dự án động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các dự án tạo ra nguồn lực mới; các dự án thực sự bức xúc nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết của người dân; các dự án có tính khả thi cao, giải ngân thuận lợi,...

- Đối với danh mục các dự án cắt giảm, giãn giai đoạn 2026-2030: Cơ bản thống nhất với 63 danh mục UBND thành phố đề xuất, tuy nhiên lưu ý:

- + Nghiên cứu cắt giảm, chuyển đầu tư giai đoạn 2026-2030 thêm các dự án: Dự án trường TH Nguyễn Viết Xuân, thiết kế cảnh quan đô thị đường Bạch Đằng (đã thay đổi: Điều chỉnh QHCT đường Bạch Đằng), thiết kế cảnh quan đô thị đường Nguyễn Tất Thành.

+ Không cắt giảm và không chuyển đầu tư giai đoạn 2026-2030 đối với các dự án: Quy hoạch chi tiết Làng sinh thái Hương Trà, quy hoạch khu sinh thái, văn hóa và du lịch sông Đầm (gđ1); chuẩn bị đầu tư đường nối Hòa Thuận - Trường Xuân (dọc kênh 3 kỳ); duy tu, sửa chữa Kè biển Tam Thanh.

- Thống nhất bổ sung danh mục 14 dự án mới theo đề nghị của UBND thành phố, đồng thời bổ sung thêm các dự án sau: Quy hoạch chi tiết 1/500 làng sinh thái Cà Ban, Tam Ngọc; Chợ Tam Kỳ (mới) tại phường An Sơn; Trường THCS Hoà Thuận; Trung tâm phức hợp thể thao vùng Đông; Bia di tích Sông Đầm.

1.2. Giao UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chủ động, tích cực tranh thủ huy động các nguồn vốn của Tỉnh, Trung ương, tập trung quyết liệt, đẩy mạnh nguồn thu khai thác quỹ đất của thành phố và kêu gọi, thu hút các nguồn lực xã hội hóa để triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn đảm bảo kế hoạch đề ra.

2. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

- Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023. Nếu giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch vốn năm 2023 thì tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố, người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy theo đúng tinh thần Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời BTV thành ủy sẽ xem xét xử lý công tác cán bộ.

- Chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiên quyết không để chậm những việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, nhất là về BT-GPMB; kiên quyết xử lý nghiêm các chủ thầu, đơn vị yếu kém về năng lực trong thi công; phấn đấu giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

3. Về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã có chủ trương đầu tư

- Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các ngành liên quan tập trung khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm làm chậm công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án (có sự án chậm gần 03 năm), nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch tiến độ thật cụ thể, chi tiết cho từng dự án, phân công cụ thể trách nhiệm từng đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, các ngành liên quan phụ trách trực tiếp tiến độ từng dự án cụ thể để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

- Về các vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở ngành liên quan của tỉnh: Đề nghị UBND thành phố khẩn trương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để sớm được xem xét, giải quyết; đồng

thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo và kiến nghị BTV Tỉnh ủy xem xét lãnh đạo.

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh giãn tiến độ thực hiện Dự án mở rộng trường THCS Chu Văn An và thực hiện theo hướng đầu tư nâng cấp Trường này.

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu UBND thành phố, các ngành, đơn vị và địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy (Báo cáo)
- UBND thành phố,
- Các đ/c UVBTV Thành ủy,
- Các phòng, ban, ngành có liên quan,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Bá Hội